

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
1	D6 Griya	Harga dasar tanah	50,000,000	1	01-04-2025	Transfer	-
2	D6 Griya	Harga dasar tanah	454,125,000	3	01-06-2025	Transfer	-
3	D6 Griya	Harga dasar tanah	5,324,446,429	10	01-01-2026	Transfer	-
152	D6 Griya	Peta kontur tanah	10,000,000	7	28-11-2025	-	-
5	D6 Griya	Pembersihan lokasi	5,000,000	1	01-04-2025	Cash	-
6	D6 Griya	Cut and fill	25,000,000	2	01-05-2025	Transfer	-
7	D6 Griya	Utzet / pengukuran	2,500,000	1	01-04-2025	Transfer	-
8	D6 Griya	Gerbang perumahan	50,000,000	1	01-03-2026	Transfer	-
151	D6 Griya	Gerbang perumahan	25,000,000	3	01-04-2026	Transfer	-
9	D6 Griya	Papan nama perumahan	20,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
10	D6 Griya	Portal perumahan	15,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
11	D6 Griya	Pos satpam	18,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
12	D6 Griya	Pemasangan kanstin jalan	42,525,000	13	01-06-2026	Transfer	-
13	D6 Griya	Jalan lingkungan perumahan	453,750,000	13	01-06-2026	Transfer	-
14	D6 Griya	Saluran lingkungan	81,250,000	13	01-06-2026	Transfer	-
15	D6 Griya	Peresapan lingkungan	56,000,000	13	01-06-2026	Transfer	-
16	D6 Griya	Lampu penerangan jalan	16,500,000	13	01-06-2026	Transfer	-
17	D6 Griya	Taman perumahan	5,400,000	13	01-06-2026	Transfer	-
18	D6 Griya	Pohon penghijauan	1,000,000	13	01-06-2026	Transfer	-
19	D6 Griya	Plat beton jembatan	9,625,000	17	01-08-2026	Transfer	-
20	D6 Griya	Pembuatan jalan masuk	87,250,000	17	01-08-2026	Transfer	-
21	D6 Griya	Perbaikan jalan masuk	78,000,000	17	01-08-2026	Transfer	-
22	D6 Griya	Pagar Keliling / pagar maingate	84,836,500	17	01-08-2026	Transfer	-
23	D6 Griya	Tiang jaringan Listrik	38,500,000	4	01-07-2025	-	-
24	D6 Griya	Patok BPN / batas kavling	3,450,000	1	01-04-2025	Transfer	-
25	D6 Griya	Taman depan	2,500,000	5	01-08-2025	-	-
26	D6 Griya	Taman depan	3,000,000	6	01-09-2025	-	-
27	D6 Griya	Taman depan	3,500,000	7	01-10-2025	-	-
28	D6 Griya	Taman depan	4,000,000	8	01-11-2025	-	-
29	D6 Griya	Taman depan	4,500,000	9	01-12-2025	-	-
31	D6 Griya	Taman depan	5,000,000	10	01-01-2026		
32	D6 Griya	Taman depan	5,500,000	11	01-02-2026		
33	D6 Griya	Taman depan	6,000,000	12	01-03-2026		
34	D6 Griya	Taman depan	6,500,000	13	01-04-2026		
35	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	14	01-05-2026		
36	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	15	01-06-2026		
37	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	16	01-07-2026		
38	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	17	01-08-2026		
39	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	18	01-09-2026		
40	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	19	01-10-2026		
41	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	20	01-11-2026		
42	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	21	01-12-2026		
43	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	22	01-01-2027		
44	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	23	01-02-2027		
45	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	12,500,000	5	01-08-2025		
46	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	15,000,000	6	01-09-2025		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
47	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	17,500,000	7	01-10-2025		
48	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	20,000,000	8	01-11-2025		
49	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	22,500,000	9	01-12-2025		
50	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	25,000,000	10	01-01-2026		
51	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	27,500,000	11	01-02-2026		
52	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	30,000,000	12	01-03-2026		
53	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	32,500,000	13	01-04-2026		
54	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	14	01-05-2026		
55	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	15	01-06-2026		
56	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	16	01-07-2026		
57	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	17	01-08-2026		
58	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	18	01-09-2026		
59	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	19	01-10-2026		
60	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	20	01-11-2026		
61	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	21	01-12-2026		
62	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	22	01-01-2027		
63	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	23	01-02-2027		
64	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	12,500,000	5	01-08-2025		
65	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	15,000,000	6	01-09-2025		
66	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	17,500,000	7	01-10-2025		
67	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	20,000,000	8	01-11-2025		
68	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	22,500,000	9	01-12-2025		
69	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	25,000,000	10	01-01-2026		
70	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	27,500,000	11	01-02-2026		
71	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	30,000,000	12	01-03-2026		
72	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	32,500,000	13	01-04-2026		
73	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	14	01-05-2026		
74	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	15	01-06-2026		
75	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	16	01-07-2026		
76	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	17	01-08-2026		
77	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	18	01-09-2026		
78	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	19	01-10-2026		
79	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	20	01-11-2026		
80	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	21	01-12-2026		
81	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	22	01-01-2027		
82	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	23	01-02-2027		
83	D6 Griya	Instalasi Internet	2,500,000	5	01-08-2025		
84	D6 Griya	Instalasi Internet	3,000,000	6	01-09-2025		
85	D6 Griya	Instalasi Internet	3,500,000	7	01-10-2025		
86	D6 Griya	Instalasi Internet	4,000,000	8	01-11-2025		
87	D6 Griya	Instalasi Internet	4,500,000	9	01-12-2025		
88	D6 Griya	Instalasi Internet	5,000,000	10	01-01-2026		
89	D6 Griya	Instalasi Internet	5,500,000	11	01-02-2026		
90	D6 Griya	Instalasi Internet	6,000,000	12	01-03-2026		
91	D6 Griya	Instalasi Internet	6,500,000	13	01-04-2026		
92	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	14	01-05-2026		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
93	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	15	01-06-2026		
94	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	16	01-07-2026		
95	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	17	01-08-2026		
96	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	18	01-09-2026		
97	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	19	01-10-2026		
98	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	20	01-11-2026		
99	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	21	01-12-2026		
100	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	22	01-01-2027		
101	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	23	01-02-2027		
102	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	81,200,000	10	01-01-2026		
103	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	11	01-02-2026		
104	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	12	01-03-2026		
105	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	13	01-04-2026		
106	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	14	01-05-2026		
107	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	15	01-06-2026		
108	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	16	01-07-2026		
109	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	17	01-08-2026		
110	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	18	01-09-2026		
111	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	19	01-10-2026		
112	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	20	01-11-2026		
113	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	21	01-12-2026		
114	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	22	01-01-2027		
115	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	23	01-02-2027		
116	D6 Griya	Dana taktis sampai kecamatan	50,000,000	2	01-02-2027	-	-
117	D6 Griya	Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek)	27,200,000	2	01-02-2027	-	-
120	D6 Griya	Ijin Lokasi / IPPT	38,080,000	2	01-02-2027	-	-
119	D6 Griya	Rekomendasi Teknis dinas terkait	27,200,000	2	01-02-2027	-	-
121	D6 Griya	Pengesahan Site Plan / Ijin site plan	100,000,000	2	01-02-2027	-	-
122	D6 Griya	PBG	92,000,000	2	01-02-2027	-	-
123	D6 Griya	PBB tahunan periode proyek	4,000,000	3	01-06-2025	-	-
124	D6 Griya	Biaya pologoro / pajak desa	60,958,714	3	01-06-2025	-	-
125	D6 Griya	Perikatan jual beli / kerjasama	5,000,000	3	01-06-2025	-	-
126	D6 Griya	Biaya Balik Nama / AJB	5,000,000	3	01-06-2025	-	-
127	D6 Griya	BPHTB ---> 5% x (NJOP - 80 juta)	300,928,571	3	01-06-2025	-	-
128	D6 Griya	Penurunan menjadi SHGB	50,000,000	3	01-06-2025	-	-
129	D6 Griya	Pemecahan sertifikat	80,500,000	3	01-06-2025	-	-
130	D6 Griya	Pemecahan sertifikat	80,500,000	5	01-08-2025	-	-
131	D6 Griya	Tak Terduga / taktis	50,000,000	5	01-08-2025	-	-
132	D6 Griya	PPH KOMERSIL	73,576,087	5	01-08-2025		
133	D6 Griya	PPH KOMERSIL	88,291,304	6	01-09-2025		
134	D6 Griya	PPH KOMERSIL	103,006,522	7	01-10-2025		
135	D6 Griya	PPH KOMERSIL	117,721,739	8	01-11-2025		
136	D6 Griya	PPH KOMERSIL	132,436,957	9	01-12-2025		
137	D6 Griya	PPH KOMERSIL	147,152,174	10	01-01-2026		
138	D6 Griya	PPH KOMERSIL	161,867,391	11	01-02-2026		
139	D6 Griya	PPH KOMERSIL	176,582,609	12	01-03-2026		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Blh	Tgl	Payment	Ket
140	D6 Griya	PPH KOMERSIL	191,297,826	13	01-04-2026		
141	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	14	01-05-2026		
142	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	15	01-06-2026		
143	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	16	01-07-2026		
144	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	17	01-08-2026		
145	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	18	01-09-2026		
146	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	19	01-10-2026		
147	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	20	01-11-2026		
148	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	21	01-12-2026		
149	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	22	01-01-2027		
150	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	23	01-02-2027		
4	D6 Griya	Harga dasar tanah 2	270,000,000	1	01-04-2025	Transfer	-
19	D6 Griya	Plat beton jembatan	9,625,000	17	01-08-2026	Transfer	-
		COUNT = 151	SUM = 20,904,478,475				